

Kirkkosaaren silta ja kevyenliikenteenväylä / Kreate Oy:n vaatimus Venäjälle asetettujen talouspakotteiden vaikutuksesta urakkahintaan

Yhdkultk 21.02.2023 § 17
1/10.03.01.01.00/2023

Valmistelija	tekninen johtaja Mikko Kari puh. 044 4970 308
	<p>Muhoksen kunta ja Kreate Oy ovat solmineet kokonaishintaisen urakkasopimuksen Kirkkosaaren sillan ja kevyenliikenteenväylän rakentamisesta 16.3.2022. Kreate Oy on antanut tilaajalle ilmoituksen Venäjän talouspakotteiden vaikutuksesta urakkahintaan ja aikaan 30.3.2022 ja uusinnut ilmoituksen 4.7.2022 ja 11.10.2022. Edelleen urakoitsija on toimittanut tilaajalle vaatimuksen sopimushinnan tarkastamisesta 7.11.2022. Esitetyn vaatimuksen suuruus on 71.249,46 euroa.</p> <p>Vaatimuksen suuruus on noin 2,8 % urakkahinnasta. Tilastokeskuksen 13.1.2023 julkaistun raportin mukaan vuoden 2022 keskimääräinen kuluttahintainflaatio oli 7,1 % ja Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintojen nousun voi katsoa alkaneen jo vuoden 2021 loppupuoliskolla. Inflaation alkutahdit lyötiin siis jo selvästi ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Näin ollen urakkaan sisältyvien töiden ja materiaalien hinnannousua ei voida pitää poikkeuksellisena, eikä kustannusnousua voida pitää liikavaikeus- tai kohtuuttomia uhrauksia vaativana tilanteena, vaan kyse on normaalista liiketoimintariskistä.</p> <p>Urakoitsijan ilmoitus 30.3., 4.7. ja 11.10.2022 jaetaan oheismateriaalina Urakoitsijan vaatimus 7.11.2022 ja 16.12.2022 jaetaan oheismateriaalina Tilaajan vastineluonnos 21.2.2022 jaetaan oheismateriaalina</p>
Esittelijä	teknisten palvelujen toimialajohtaja Mikko Kari
Päätösesitys	Tilaaja hylkää vaatimuksen ja antaa vaatimukseen päätöksen liitteenä olevan kirjallisen vastineen pvm:ltä 21.2.2023
Päätös	Yhdyskuntalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.