

JÄÄHALLIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS, taloudellinen loppuselvyys 31.12.2022

- hallin koko	2551	kr	m2
- laajennus	140	kr	m2
- hankkeen laajuus yhteensä	2691	kr	m2
- henkilömäärä	500	hlöä	

Suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta:

Hankesuunnittelu 2018	43 962	euroa
Rakennussuunnittelu ja hankinta 2019-2020	152 977	euroa
Suunnittelun työmaapalvelut 2021-2022	42 575	euroa
Rakennuttaminen ja valvonta 2021-2022	58 430	euroa

Urakat

KYLMÄTEKNIKKAUURAKKA 2019 -2020	335 959	euroa
RAKENNUSTYÖT		
-- urakkasumma	2 406 600	euroa
-- lisätyöt	331 759	euroa
LVIA_TYÖT		
-- urakkasumma	509 000	euroa
-- lisätyöt	13 324	euroa
SÄHKÖTYÖT		
-- urakkasumma	278 200	euroa
-- lisätyöt	49 712	euroa

Tilaajan erillishankinnat

-- sähköliittymä	28 709	euroa
-- kaukolämpöliittymä	44 650	euroa
-- kalusteet ja toimintavarusteet	13 903	euroa
-- rikosilmoitus- ja kulunvalvontajärjestelmä	16 559	euroa
-- palo -ovi	1 003	euroa
-- rakennuttajan muut pienhankinnat, kopiot, varastot yms.	8 852	euroa

Koko hanke yhteensä vuodet 2018-2022

4 336 173 euroa

tilinpäätös 2018	43 962	euroa
tilinpäätös 2019	410 912	euroa
tilinpäätös 2020	101 784	euroa
tilinpäätös 2021	3 656 920	euroa
tilinpäätös 2022	122 595	euroa
tilinpäätös yhteensä	4 336 173	euroa
Valtionosuus 2021	- 750 000	euroa
<u>Hanke yhteensä</u>	<u>3 586 173</u>	<u>euroa</u>