

## Muhoksen jäähallin peruskorjaus ja laajennus 2018-2022 /taloudellinen loppuselvitys

Yhdkultk 21.02.2023 § 15

Valmistelija	<p>Tekninen johtaja Mikko Kari, puh. 0444970308</p> <p>Muhoksen kunnan jäähallin peruskorjaus ja laajennus on toteutettu vuosina 2018 -2022. Jäähallin laajuus on 2691 krs-m2.</p> <p>Hankesuunnitteluvaihe on toteutettu 2018 ja hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa 26.2.2019. Hankesuunnitelman mukainen hankkeen tavoitehinta oli 3.304.000 euroa. Rakennussuunnittelu toteutettiin hankesuunnitelman laadinnan jälkeen vuonna 2019-2020 ja hankkeen urakkakilpailu käytiin tammikuussa 2021. Urakkakilpailun perusteella hankkeen kustannusarvioksi tarkentui 4.301.000 euroa, jonka jälkeen valtuusto on päättänyt 22.2.2021, §4 hankkeen toteuttamisesta.</p> <p>Hankkeen rakennusvaihe on toteutettu vuosina 2021-2022, halli on otettu käyttöön joulukuussa 2021 ja koko hankkeen vastaanottotarkastus on pidetty 30.9.2022.</p> <p>Hankkeen taloudellinen loppuselvitys on laadittu 31.12.2022 ja jäähallin peruskorjauksen ja laajennuksen lopulliset toteutuneet kustannukset olivat 4.336.173, valtionosuus kustannuksista oli 750.000 euroa ja Muhoksen kunnan osuus oli 3.586.173 euroa.</p> <p>Hankkeen taloudellinen loppuselvitys 31.12.2022 jaetaan oheismateriaalina.</p>
Esittelijä	tekniikan palvelujen toimialajohtaja Mikko Kari
Päätösesitys	Yhdyskuntalautakunta esittää kunnanhallitukselle tiedoksi jäähallin peruskorjaus ja laajennushankkeen taloudellisen loppuselvityksen.
Päätös	Yhdyskuntalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Khall 13.03.2023 § 87  
105/10.03.02/2023

Esittelijä	kunnanjohtaja Jussi Rämetsä
Päätösesitys	Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi jäähallin peruskorjaus- ja laajennushankkeen taloudellisen loppuselvityksen.
Käsittely	Tekninen johtaja selosti asiaa kunnanhallitukselle.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

---

Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen

- kokouksessa etäyhteydellä olleet tekninen johtaja Kari ja kaavoittaja Lehtiranta poistuivat kokouksesta klo 20.41

- kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi – tauko klo 20.42–20.55.
- 

---